

GO
RE



GOBIERNO REGIONAL
REGION DE COQUIMBO

CONSEJO REGIONAL



INFORME COMETIDO: LA HIGUERA-VISITA DE FISCALIZACIÓN OBRAS SANEAMIENTO SANITARIO

03 de noviembre 2022

PROGRAMA COMUNA DE LA HIGUERA

- I. CONTEXTO:
 - En cumplimiento del Acuerdo CORE N°12.654, con fecha jueves 3 de noviembre, se concreta visita de fiscalización a las obras en construcción de urbanización básica en Punta Colorada y La Higuera.
 - El programa desarrollado fue el siguiente:
 - 11:30-13:30 hrs.: reunión con comunidad organizada proyecto CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACION BASICA PUNTA COLORADA, LA HIGUERA en sede comunitaria
 - 15:30-17:00 hrs.: reunión con comunidad organizada proyecto CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN BÁSICA LA HIGUERA en el teatro municipal
- II. ASISTENTES:
 - Participaron de esta reunión:
 - Consejeros Regionales: Lombardo Toledo, Javier Vega y Paola Cortés.
 - Representantes técnicos municipio de La Higuera y concejales. Además de AITO obras.
 - Dirección de Obras Hidráulicas: Jaime Henríquez, profesional SSR. DOH
 - Empresa Contratista: Rubén Berrios.
 - Comunidad organizada y vecinos del Sector, encabezados por el Sr. Luis Tapia presidente APR Punta Colorada y la Sra. Ivonne Valenzuela, Presidenta del APR La Higuera.
 - Acompañan funcionarios GORE: Jacqueline Barahona administradora de proyectos, Natalia Burgos asesora CORE, Silvia González, prensa CORE

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACION BASICA PUNTA COLORADA



CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACION BASICA PUNTA COLORADA

- **RESUMEN ESTADO DEL PROYECTO:** La obra se encuentra en ejecución, alcanzando un 42.6% de ejecución presupuestaria, y un 43% de ejecución física, con fecha de inicio 08/06/2021 y fecha de término el 09/11/2022, plazo del proyecto 520 días corridos.
- El proyecto se encuentra en proceso de aprobación del proyecto de alcantarillado, lo que ha producido un retraso en su programación. Se encuentra desarrollándose una modificación de contrato a costo cero y un aumento de plazo.
- Descripción de la obra: El proyecto considera en general la construcción de obras de redes de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas servidas, pavimentación, construcción soluciones de casetas sanitarias, renovación de la red de distribución de agua potable rural, cambio del sistema de distribución e impulsión. El total de beneficiarios corresponde a 113 familias y 11 servicios públicos.
- **COSTO TOTAL:** M\$3.242.761

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACION BASICA PUNTA COLORADA



• ACUERDOS Y COMPROMISOS QUE EMANAN DE LA REUNIÓN:

1. Solicitar al municipio de La higuera, como unidad técnica el listado de beneficiarios del proyecto, solución otorgada y la situación final de cada uno. Gestión será realizada por la profesional administradora del proyecto (GORE) y se le entregará al presidente del APR.
2. Consejo Regional oficiará a las siguientes instituciones, solicitando lo siguiente:
 - SEREMIA de Salud de Coquimbo: solicitar que una vez que la empresa contratista subsane las observaciones, se le de prioridad a la revisión de la carpeta de este proyecto
 - CGE: Solicitar a CGE dar agilidad a la conexión de las plantas.
 - Requerir al Sr. alcalde de La Higuera:
 - a) Gestionar ante FERRONOR la entrega del terreno, para ejecutar las obras pendientes.
 - b) Programar con urgencia una reunión con la comunidad de Punta Colorada, para explicar en detalle el proyecto y las modificaciones sufridas durante su ejecución. En el mismo marco se le solicita invitar al CORE y a la administradora del proyecto a esta instancia.
 - c) Realizar un barrido sobre las obras adicionales que no fueron requeridas, en el proyecto original, para el buen termino y funcionamiento de la obra y en el caso de ser necesario tramitar a la brevedad la solicitud de suplemento.

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN BÁSICA LA HIGUERA



CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN BÁSICA LA HIGUERA



RESUMEN ESTADO DEL PROYECTO: El proyecto se encuentra en ejecución, alcanzando un 92.46% de ejecución presupuestaria, y un 95% de ejecución física, con fecha de inicio 24/09/2018 y fecha de término el 15.10.2022, plazo inicial de 630 días corridos, aumento de plazo acumulado de 849 días. Se tiene pendiente gestionar ante CGE la conexión eléctrica de la planta de tratamiento y las PEAS, en fase de término las casetas sanitarias.

COSTO TOTAL: M\$8.670.778

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN BÁSICA LA HIGUERA

ACUERDOS Y COMPROMISOS QUE EMANAN DE LA REUNIÓN:

Consejo Regional reiterará a DGA, oficio emanado desde la DOH, solicitando con carácter de urgente pronunciamiento para autorizar la ubicación de un nuevo pozo para el SSR de La Higuera (esto en el marco de los compromisos de la visita de fiscalización del pasado 3 de noviembre).

Lo anterior, con motivo de la necesidad de construir una nueva fuente para el SSR de La Higuera, atendida la necesidad de sustentar el normal suministro de agua potable y la próxima puesta en marcha del alcantarillado de la localidad. En dicho contexto, se han evaluado varias alternativas, siendo la más viable - en la urgencia - el construir un sondaje en terreno del Municipio de La Higuera, Cancha Municipal de El Trapiche.

Consultar a la Delegación Presidencial, sobre las dificultades que estaría presentando la comuna de la Higuera para acceder a camiones aljibes para el abastecimiento de agua potable.



OTROS ACUERDOS:

Reiterar al Ejecutivo del Gobierno Regional, a través de la División de Planificación y Desarrollo Regional, analizar en la DIPLAN la creación de una unidad de preinversión, para el análisis socio-técnico de los proyectos de saneamiento sanitario con el objetivo de evaluar la factibilidad técnica del proyectos, antes de la derivación correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social para la evaluación de rigor. Se solicita a la Srta. Gobernadora, informar sobre la implementación del presente

