

INFORME DE COMETIDO VISITA PROYECTO

Fecha: Lunes 14 de octubre 2024

Consejeros participantes: Sres. Cristian Rondanelli, Juan Barraza, Joel Avilés y David Muñoz

Desde el GORE participaron: Gobernador Regional, Sr. Darwin Ibacache, y Jefe DIPIR, Sr. Patricio Ponce.

Desde el municipio participaron: Secplan, Concejales y alcalde de Canela, además de profesionales de la empresa constructora.

Acuerdo CORE N°14510 adoptado en sesión de fecha 8 de octubre de 2024, que autoriza el presente cometido

Objetivo de la visita: Verificar in situ la situación actual y avances de la obra en construcción del estadio municipal de Canela.

Descripción del Proyecto: Contempla la construcción de una cancha de material sintético de 10.625 m², 600 ml de cierre perimetral, 148,99 m² de baños públicos y camarines, 1000 butacas asentadas en graderías de hormigón armado, 4 torres de iluminación, agua potable, alcantarillado y electricidad. Contempla también equipamiento y equipos necesarios para su funcionamiento.

Además, de un aumento de obra para complementar la superficie de recorta para la pista atlética en los 300 ml faltantes para la actividad física de atletismo y otras obras imprescindibles.

RESUMEN DE LA VISITA

Se verifica el avance físico de la obra en un 77% y una fecha de termino de obra el 15 de noviembre de 2024, según ultima solicitud de ampliación de plazo.

Se informa de parte de la empresa constructora UTP GMPG Ingeniería y Construcción SPA, que a esta obra solo le falta la finalización de los camarines. Así mismo faltan últimos detalles como instalación de arcos ya comprados y en la obra, letreros, conexión a la electricidad, entre otros.

Desde el GORE habría disposición de acortar los tiempos para la revisión de ultimo estado de pago. Quedan por pagar \$700 millones.

A su vez se informa que ya se realizó visita por empresa que entrega certificación FIFA a la cancha y butacas. Solo falta la formalización del certificado final.



Informe de Cometido

Minuta Resumen – Lunes 14 de octubre de 2024

Secretaría Ejecutiva - CORE

Finalmente la empresa contratista se compromete a finalizar la obra en la fecha indicada, 15 de noviembre de 2024, toda vez se cancelen en forma oportuna los estados de pago. Luego solo faltarían los permisos municipales, de salud y certificaciones varias.